



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**Αριθ. Αποφ. 152/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 30<sup>15</sup>/23-09-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων»**

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21234/17-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Κόκλας Φώτιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο. Ο κ. Κωνσταντίνος Πλατυπόδης αναπληρωματικό μέλος του κ. Κόκλα Φωτίου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων**» θέτει υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 18931/27-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως κάτωθι:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 270/2018 ( ΑΔΑ 6Ψ5ΔΩΡ1-ΧΗ0 ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Η ηλεκτρονική δημοπρασία του Έργου έγινε την 16-11-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε ο « ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ » με

έκπτωση 54,00% & 49,00% στις τιμές ανά ομάδα του τιμολογίου της μελέτης ( μέση έκπτωση 49,42% ).

- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 04/2019 - ΑΔΑΜ 19ΑWRD004509456 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου  
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **85.987,97 €** με ΦΠΑ , έγινε την **19- 3- 2019**

- Η προθεσμία περαίωσης είναι μέχρι την **26- 8-2019** ( απόφαση αρ. 240/2019 Δημ. Συμβουλίου )

Με την υπ'αρ. πρωτ. 18931 / 21 - 8 - 2019 αίτηση του ο ανάδοχος του Έργου ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά 20 ημέρες μετά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.)

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- το με αριθμ. πρωτ. 18931/27-08-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

#### **Ομόφωνα**

**Αποφασίζει:** εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων**» δύο (2) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης (26-08-2019) σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 , 9 και 10 του Ν.4412/16

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **152/2019.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Νικήτας Αρετάκης**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος**

**Νικήτας Αρετάκης**