



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 153/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30¹⁵/23-09-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Αρκαδίων»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21234/17-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κόκλας Φώτιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πλατυπόδης αναπληρωματικό μέλος του κ. Κόκλα Φωτίου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Εισήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Αρκαδίων**» θέτει υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 18627/06-09-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως κάτωθι:

Εισήγηση παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ»

Έχοντας υπ' όψη

- 1) Τα σχετικά τεύχη της υπ' αριθ.: 61/18 μελέτης του προαναφερόμενου έργου

- 2) Την υπ' αριθ. πρωτ. 11290/22-5-2019 (19SYMV004995709 2019-05-23) Σύμβαση του έργου, ποσού 96.991.26 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
- 3) Την υπ' αριθ. 18627/16-08-2019 σχετική αίτηση του αναδόχου
- 4) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων.
- 5) Λόγω καθυστερήσεων οι οποίες οφείλονται στην εξέλιξη ορισμού Υπόλογου διαχειριστή την 24-7-2019 με την αρ. πρωτ. 61005/25289 (ΑΔΑ: Ω6ΗΝ7ΛΕ-12Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη και
- 6) Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Γνωμοδοτούμε

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας από την 19-9-2019 κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 18-11-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- το με αριθμ. πρωτ. 18627/06-09-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

Ομόφωνα

Αποφασίζει: εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Αρκαδίων**» από την 19-9-2019 κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 18-11-2019 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 , 9 και 10 του Ν.4412/16

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **153/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Αρετάκης