



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 16/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3^{ης}/20-01-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α.» της πράξης «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου Ο.Ε.Δ.Α. Ζακύνθου» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5001681»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 20^η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 854/15-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κακολύρης Σταύρος
- 3.- Σπίνος Νικήτας
- 4.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 5.- Καρακάς Σωτήριος
- 6.- Ξένος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 2.- Αβράμης Παναγιώτης
- 3.- Κόκλας Φώτιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα, δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Α. Μαρινάκης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α.» της πράξης «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου Ο.Ε.Δ.Α. Ζακύνθου» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5001681» θέτει υπόψη εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κας Μαριέττας Φαραού η οποία έχει ως κάτωθι:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α.» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5001681.

ΣΧΕΤ.: - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 21199/19.10.2020 αίτηση του αναδόχου.
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21199/30.11.2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11576/21.12.2020 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 της θετικής εισήγησης της υπηρεσίας μας καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. 11576/21.12.2020 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σχετικά με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι της 04.02.2021 παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια οκ. Πρόεδρος με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- την εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κας Μαριέττας Φαραού
- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10

και μετά διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει :

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5001681 κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι της 04.02.2021

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **16/2021**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Κακολύρης Σταύρος
- 2.- Σπίνος Νικήτας
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Καρακάς Σωτήριος
- 5.- Ξένος Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Αρετάκης